



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年清水河灌区配套与节水改造工程（二期）续建								
主管部门	兰州市原州区水务局			实施单位	原州区中小型水利建设项目办公室				
项目资金 (万元)	类别			年初预算数	全年执行数				
	年度资金总额:			990	811.78				
	其中:财政拨款			990	811.78				
其他资金									
年度总体目标	目标1: 铺设输水管道总长15.55公里。 目标2: 新建配套各类建筑物104座。 目标3: 管道分水口自动化建设8处。 目标4: 新建管桥1座。 目标5: 新建1万立方米蓄水池1座。			完成铺设输水管道总长15.55公里, 新建配套各类建筑物104座, 管道分水口自动化建设8处, 新建管桥1座, 新建1万立方米蓄水池1座。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	目标1: 铺设输水管道≥**公里	2	15.55	15.55	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	2	
			目标2: 新建配套各类建筑物≥**座	2	104	104		2	
			目标3: 管道分水口自动化建设≥**座	2	8	8		2	
			目标4: 新建管桥≥**座	2	1	1		2	
			目标5: 新建1万立方米蓄水池≥**座	2	1	1		2	
		质量指标	指标1: 项目(工程)验收合格率(100%)	10	100	100	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	指标1: 项目(工程)完成及时率(≥100**%)	10	100	100		8	完成分部、单位工程验收及结算审计, 未完成竣工验收
	成本指标	目标1: 项目总投资(万元)	10	990	3816456		10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 亩均年节水≥**立方米	13	130	130	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	13	
		社会效益指标	指标1: 改善灌溉面积≥**万亩	14	3.65	3.65		14	
		可持续影响指标	指标1: 工程设计使用年限(≥**年)	13	10	10		13	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益贫困人口满意度(≥**%)	20	95	95	同效益指标得分计算方式。	20	
总分				100			98		

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。