

原州区明堡新村道路及给排水改造工程

绩效自评报告

(2023年度)

自评单位：固原市原州区住房和城乡建设和交通局

日期：2023年11月8日



准，设计时速15km/h。

主要工程数量：沥青混凝土路面6773平方米，水泥混凝土路面3106平方米，人行道5079平方米，DN160给水管道720米，雨水检查井60座，污水检查井19座，维修太阳能路灯9套，电缆排管750米，总投资775.88万元，资金来源为原州区涉农整合资金。

本项目为市政建设工程，我局按照住建厅的相关要求组建了项目管理机构，严格执行项目法人责任制、招投标制、建设工程监理制和合同管理制四项基本制度，项目实施过程中抢抓工程建设黄金季节，给各项目参建单位创造条件提供优质服务，为项目早日建成打下良好基础，经过各方共同努力于8月底完成建设任务，9月20日进行了预验（预验合格），计划11月7日组织竣工验收，建设工期比计划工期提前30天。

（二）项目资金使用及管理情况

1、资金使用情况分析

（1）资金到位情况分析

该工程 2023 年资金批复概算资金 775.88 万元，到位资金 430 万元。

（2）项目实际支出金额

截至绩效评价日，项目实际完成支出430万元。项目资金支出明细表如下：

序号	资金拨付对象名称	资金使用内容	金额（万元）
1	固原市原州区住房城乡建设和交通局	原州区明堡新村道路及给排水改造工程	430

2、项目资金管理情况分析

资金管理按照《财政专项资金管理办法》的规定，对项目资金进行管理和使用，专款专用。由自治区财政厅下拨资金到固原市原州区财政局，再由财政局将款项拨到固原市原州区住房城乡建设和交通局账户。



二、绩效评价工作情况

根据《原州区关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（原政办发〔2017〕32号）我单位按下列步骤开展绩效评价工作：

1、前期准备。我单位抽调专人成立绩效评价工作组，明确工作职责，并到项目现场了解被评价项目的基本情况，并据此设计评价工作方案和相关表格。工作组与有关人员及项目执行单位确定联络机制。

2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）收集核查资料。收集该项目相关政策文件、资金拨付明细、项目申报及审批等资料；核查相关制度是否完善，项目申报、评审、公示、审批、实施、验收等程序是否符合要求，资金分配、发放是否合规，拨付手续是否齐全，是否存在挤占、截留、挪用等情况。（2）与项目管理和项目执行负责人面谈，了解项目管理与实施过程中的情况，分析项目绩效控制的关键因素，并了解实际控制状况。（3）召开座谈会。组织项目单位、扶贫、财政等相关部门及受益农户代表等召开座谈会，听取该项目情况介绍。（4）现场查看。深入每个项目点调查走访，发放问卷调查。（5）得出评价结论，形成绩效评价报告。

三、综合评价结论

通过原州区住房和城乡建设和交通局“原州区明堡新村道路及给排水改造工程”项目的绩效目标评价，项目申报、审批严谨健全，建立了项目管理的一系列制度并得到执行，项目完成符合基本要求；项目的实施给当地居民创造了优美舒适的环境，彻底解决了出行难问题，有力的提升了人民群众的幸福感和获得感，促进民族聚集地农产品的快速流通和乡村旅游业发展，助推了农业增效和农民增收；便利的农村交通条件促进了农村与城市的信息交流，扩大了民族聚集地区对外沟通交往程度，随着农村生产生活条件的改善以及城乡差别缩小，农民生活方式将会发生根本转变，城乡生活也将实现和谐交融。根据从项目产出和绩效、满意度三类方面的绩效目标评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得100分。

一级指标	二级指标	权重	得分
------	------	----	----



产出指标	数量	20	20
	质量	20	20
	时效(进度)	10	10
	成本	10	10
效益指标	社会效益	20	20
	可持续影响指标	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	10	10
总分			100

四、项目绩效指标完成情况分析

(一) 产出指标完成情况分析

1. 数量指标(完成工程量):

本项目位于原州区明堡新村,由一条主线和三条支线组成,全长 1141.258 米。

2. 质量指标:

原州区明堡新村道路及给排水改造工程项目,均严格按照《原州区2023年统筹整合使用财政涉农资金(年终调整)实施方案》的相关技术标准要求进行设计,规范组织农业生产发展道路建设项目的实施。原州区住建交通局负责对项目的质量采取不定期对扶贫道路建设项目开展督促指导和技术服务工作,项目质量均符合相应的技术标准和规范要求。

3. 时效指标:

在施工过程中涉及征地方面的问题,需要反复沟通;同时,因环评、林评、乡村振兴相关工作影响了工期验收进度略滞后。这反映出项目管理工作做的还不够精细,与项目相关部门的沟通还需要改善和加强。

4. 成本指标:

该项目资金主要是管理过程中开支使用和项目前期费用的安排,我们在安排资金计划时,充分听取相关科室的意见,合理设置,科学规划,结合实际情况,突出重点,使用过程中严格



控制，充分发挥互联网和现场管理相结合的手段，做到尽最大限度的减少管理成本，确保目标能够实现，成本控制在5964万元的预算内。项目管理的经济性得到较好的体现。

(二) 效益指标完成情况分析

1. 社会效益分析

本项目的建设是依据《国务院关于实施〈民族区域自治法〉若干规定》（国务院令 435 号）和自治区党委《关于深化改革推动经济社会发展若干问题的决定》及实现固原市原州区乡村振兴与全国同步脱贫有效衔接、全面建设小康社会的需要；本项目的建设是实现固原市交通运输“十三五”规划、增大农村及民族聚集地农村公路通达深度的需求；本项目的建设是认真落实自治区党委政府关于“抓住机遇、趁势而上。实践 1827 的人口脱贫巩固、防治返贫、乡村振兴，全面建成小康社会”的具体体现。也建起了民族聚集地各乡镇特色农产品对外销售的桥梁，促进农民增收，缩小城乡差距，推动了民族团结新进程。

2. 可持续影响分析

新中国成立初期，国家财政便设立了“民族地区补助费”等专项资金帮助少数民族地区发展经济和提高人民生活水平。随着社会的向前发展国家不断完善和提高民族聚集地区专项资金帮助和加大民族聚集地区交通道路基础设施的投入在这样的大背景下，原州区明堡新村道路及给排水改造工程的使用年限在 10 年以上，将进一步推动农村及少数民族聚集地经济结构的调整和高效生态农业的发展，促进民族聚集地农产品的快速流通和乡村旅游业发展，助推了农业增效和农民增收；便利的农村交通条件促进了农村与城市的信息交流，扩大了民族聚集地区对外沟通交往程度，随着农村生产生活条件的改善以及城乡差别缩小，农民生活方式将会发生根本转变，城乡生活也将实现和谐交融。

(三) 满意度指标完成情况分析

我们对原州区明堡新村道路及给排水改造工程项目进行了实地走访调查，大家普遍认为：项目工作组在项目改造期间建设施工单位均与项目所在村组相处关系很好；虽然施工期间发生



过一些冲突，但冲突处理结果能接受；施工期间虽有给所在村组带来不便，但困难不大；该项目对出行的便利性和舒适性有非常明显的改善；沿途 90%群众热情高昂。

五、绩效自评工作的建议

1、做好前期调研及环境考察工作，尽快做出施工方案，对可能出现的问题前期要做好预防措施有效应对。

2、健全组织管理机构，明确管理职责。对于原州区明堡新村道路及给排水改造工程项目建设实现目标考核制度，严格兑现目标管理责任书的要求，对优秀的建设管理团队和个人进行物质奖励；扩大路政管理部门的工作范围，对超重超载车辆依法打击；由于村组道路路线较长且比较分散，仅靠专职的路政管理人员很难管理，因此可以聘用乡村路政协管员分片管理。

3、区交通局负责对项目的质量采取不定期对原州区明堡新村道路及给排水改造工程建设项目开展督促指导和技术服务工作，规范组织道路建设项目的实施。

固原市原州区住房和城乡建设和交通局

2023年11月8日

