

# 绩效目标自评表

(2024年度)



|              |  |                 |                 |  |                  |        |     |                |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--|------------------|--------|-----|----------------|
| 项目名称         | 原州区2023年公路生命防护设施完善工程   |                 |                 | 项目负责人及电话   | 张宝银139****0128   |        |     |                |
| 主管部门         | 固原市原州区住房城乡建设和交通局   |                 |                 | 实施单位   | 固原市原州区住房城乡建设和交通局 |        |     |                |
| 资金情况<br>(万元) |  | 全年预算数(A)        | 全年执行数(B)        | 分值   | 执行率(B/A)         | 得分     |     |                |
|              | 年度资金总额:  | 1733.3          | 1733.3          | 10   | 100%             | 10     |     |                |
|              | 其中:本年财政拨款  | 903.3           | 903.3           |  | 100%             |        |     |                |
|              | 其他资金   | 830(含少数资金300万元) | 830(含少数资金300万元) |  | 100%             |        |     |                |
| 年度总体目标       | 年初设定目标   |                 |                 | 年度总体目标完成情况综述   |                  |        |     |                |
|              | 总目标: 安装波形梁防护栏、警示牌、减速带、爆闪灯等。确保平群众生产生活出行的安全性;<br>质量指标: 项目工程验收合格率为100%;<br>时效指标: 项目工程完成及时率为100%;<br>社会效益指标: 受益人数186000人;<br>服务对象满意度指标: 项目区人口满意度为85% |                 |                 | 波形梁防护栏、警示牌、减速带、爆闪灯等全部完成年初目标。道路安全保障能力大幅提高。<br>质量指标: 项目工程验收合格率为100%;<br>时效指标: 项目工程完成及时率为100%;<br>社会效益指标: 受益人数186000人;<br>服务对象满意度指标: 项目区人口满意度为85% |                  |        |     |                |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标            | 分值   | 年度指标值            | 全年实际值  | 得分  | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标            | 道路安装波形梁护栏       | 15   | 14568            | 14568  | 15  |                |
|              |  |                 | 质量指标            | 项目工程验收合格率(%)   | 20               | 100    | 100 | 20             |
|              |  | 时效指标            | 按期完成率(%)        | 5  | 100              | 100    | 5   |                |
|              |  | 成本指标            | ≤1733.3         | 10   | 1733.3           | 1733.3 | 10  |                |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标          | /               | /  | /                | /      | /   |                |
|              |  | 社会效益指标          | 收益人数(人)         | 20   | 186000           | 186000 | 20  |                |
|              |  | 生态效益指标          | /               | /  | /                | /      | /   |                |
|              |  | 可持续影响指标         | 新建公路列养率(≥%)     | 10   | 100              | 100    | 10  |                |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标       | 项目区人口满意度(≥%)    | 10   | 186000           | 186000 | 10  |                |
| 总分           |  |                 |                 | 100  |                  |        | 100 |                |