

绩效目标自评表

(2024年度)



| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|----------------|
| 项目名称 | 明堡新村道路及给排水改造工程 | | 项目负责人及电话 | 张晓萍133****9823 | | | | |
| 主管部门 | 原州区住建城乡建设和交通局 | | 实施单位 | 原州区住建城乡建设和交通局 | | | | |
| 资金情况 (万元) | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额: 367.9 | 367.9 | 367.9 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 84.9 | 84.9 | | 100 | | | |
| | 其他资金 | 283 | 283 | | 100 | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| | <p>总目标: 人行道5.76千平米及附属工程, 从而保障了沿线群众的生产生活的出行安全和交通畅通。</p> <p>数量指标: 完成人行道5.76千平米及附属工程</p> <p>质量指标: 项目工程验收合格率为100%;</p> <p>时效指标: 项目工程完成及时率为100%;</p> <p>项目成本指标: 367.9万元;</p> <p>社会效益指标: 受益人数1827人;</p> <p>服务对象满意度指标: 项目区人口满意度为90%</p> | | <p>本项目位于原州区明堡新村, 有居民522户, 人口1827人, 脱贫户0户0人, 监测户农户0户0人, 为城市基础设施改建工程, 由一条主线和三条支线组成, 全长1141.258米, 去年已完成主体工程, 今年完成人行道5.76千平米及附属工程, 明堡新村道路及排水问题多年来一直困扰着当地居民, 这次我局以标准高、速度快、质量好的状态完成了建设任务, 各项绩效指标均达到预期目标, 给当地居民创造了优美舒适的环境, 彻底解决了出行难问题, 有力的提升了人民群众的幸福感和获得感, 促进民族聚集地农产品的快速流通和乡村旅游业发展, 助推了农业增效和农民增收; 便利的农村交通条件促进了农村与城市的信息交流, 扩大了民族聚集地区对外沟通交往程度, 随着农村生产生活条件的改善以及城乡差别缩小, 农民生活方式将会发生根本转变, 城乡生活也将实现和谐交融。</p> | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 人行道**km ² 及附属工程 | 20 | 人行道5.76千平米及附属工程 | 人行道5.76千平米及附属工程 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 项目(工程)自验收合格率(100%) | 10 | 100% | 100 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目(工程)完成及时率(100%) | 10 | 100% | 100 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 成本控制率(≤预算) | 10 | 367.9 | 367.9 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1: 受益人数(人) | 15 | 1827人 | 1827人 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 使用年限(≥**年) | 15 | 10年 | 10年 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 项目区人口满意度(≥**%) | 10 | 90% | 90% | 10 | | |
| 总分 | | | | 100 | | | 100 | |