

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		原州区2022年中河乡高坡村和庙湾村高标准农田建设项目（高效节水）							
主管部门及代码		固原市原州区水务局1164222101016245XC			实施单位		原州区中小型水利建设项目办公室		
项目资金 (万元)		类别			年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			1451.16		1443.27		
		其中:财政拨款			30		22.11		
		其他资金			1421.16		1421.16		
年度总体目标		目标1:土地平整面积5453亩。目标2:铺设管道38.35公里。 目标3:配套各类建筑物107座。目标4:新建调蓄水池3座 目标5:铺设滴灌带4278.5公里。目标6:安装田间阀门自动化223套, 目标7:新建砂砾石道路长8.0公里。目标8:架设高压线路1.6公里。				该项目完成土地平整面积5453亩,铺设管道38.35公里,配套各类建筑物107座,新建调蓄水池3座,铺设滴灌带4278.5公里,安装田间阀门自动化控制设施223套,,新建砂砾石道路长8.0公里,架设高压线路1.6公里。完成年初设定的全部目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	目标1:土地平整≥**亩	1	5453	5453	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	1	
			目标2:管道铺设≥**公里	2.5	38.35	38.35		2.5	
			目标3:配套各类建筑物≥**座	0.2	107	107		0.2	
			目标4:新建蓄水池≥**座	2	3	3		2	
			目标5:滴灌带铺设≥**公里	2	4278.5	4278.5		2	
			目标6:安装田间阀门自动化控制设施≥**套	1	223	223		1	
			目标7:新建砂砾石道路≥**公里	1	8	8		1	
			目标8:架设高压线路≥**公里	0.3	1.6	1.6		0.3	
	质量指标	指标1:项目(工程)验收合格率(100%)	10	100	100	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;	10		
	时效指标	指标1:项目(工程)完成及时率(≥100**%)	10	100	100		9	未移交,正在办理	
	成本指标	目标1:项目总投资(万元)	10	1451.16	1443.2714		10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:亩均年节水≥**立方米	13	145	145	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;	13	
		社会效益指标	指标1:改善灌溉面积≥**万亩	14	5453	5453		14	
可持续影响指标		指标1:工程设计使用年限(≥**年)	13	10	10	13			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:受益贫困人口满意度(≥**%)	20	95	95	同效益指标得分计算方式	20		
总分				100				99	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		原州区中河乡黄沟村高标准农田建设项目（高效节水）							
主管部门及代码		固原市原州区水务局1164222101016245XC				实施单位		原州区中小型水利建设项目办公室	
项目资金 （万元）		类别				年初预算数		全年执行数	
		年度资金总额：				439.32		348.37	
		其中：财政拨款				100		9.05	
		其他资金				339.32		339.32	
年度总体目标		目标1：土地平整面积1461.8亩。目标2：铺设管道20.94公里。 目标3：配套各类建筑物43座。目标4：新建调蓄水池1座。 目标5：铺设滴灌带848公里。目标6：安装田间阀门自动化设施91套。 目标7：新建砂砾石道路长4.7公里。				项目完成土地平整面积1461.8亩，铺设管道20.94公里，配套各类建筑物43座，新建调蓄水池1座，铺设滴灌带848公里，安装田间阀门自动化控制设施91套，新建砂砾石道路长4.7公里。完成了年初设定的全部目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 （40分）	数量指标	目标1：土地平整≥**亩	0.5	1461.8	1461.8	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	0.5	
			目标2：管道铺设≥**公里	4.5	20.94	20.94		4.5	
			目标3：配套各类建筑物≥**座	0.5	43	43		0.5	
			目标4：新建蓄水池≥**座	1.5	1	1		1.5	
			目标5：滴灌带铺设≥**公里	1.5	848	848		1.5	
			目标6：安装田间阀门自动化控制设施≥**套	0.5	91	91		0.5	
			目标7：新建砂砾石道路≥**公里	1	4.7	4.7		1	
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率（100%）	10	100	100	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	指标1：项目（工程）完成及时率（≥100**%）	10	100	100		9	未移交，正在办理
		成本指标	目标1：项目总投资（万元）	10	439.32	348.37		10	
	效益指标 （40分）	经济效益指标	指标1：亩均年节水≥**立方米	13	145	145	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	13	
		社会效益指标	指标1：改善灌溉面积≥**万亩	14	1500	1500		14	
可持续影响指标		指标1：工程设计使用年限（≥**年）	13	10	10	13			
满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	指标1：受益贫困人口满意度（≥**%）	20	95	95	同效益指标得分计算方式	20		
总分				100				99	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		原州区头营镇马园村蔬菜基地高效节水灌溉工程							
主管部门及代码		固原市原州区水务局1164222101018245XC				实施单位		原州区中小型水利建设项目办公室	
项目资金 (万元)		类别				年初预算数		全年执行数	
		年度资金总额				533.66		527.18	
		其中：财政拨款				30		23.52	
		其他资金				503.66		503.66	
年度总体目标		目标1：铺设管道219.68公里。 目标2：配套各类建筑物54座。 目标3：新建调蓄水池1座，总容积1.0万立方米 目标4：新建加压泵站1座。 目标5：安装喷头25645个。				完成铺设管道219.68公里，配套各类建筑物54座，新建调蓄水池1座，总容积1.0万立方米，新建加压泵站1座，安装喷头25645个。完成年初设定的目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	目标1：管道铺设≥**公里	4	219.68	219.68	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	
			目标2：配套各类建筑物≥**座	2	54	54		2	
			目标3：新建蓄水池≥**座	2	1	1		2	
			目标4：新建加压泵站≥**座	1	1	1		1	
			目标5：安装喷头≥**个	1	25645	25645		1	
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率（100%）	10	100	100	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	指标1：项目（工程）完成及时率（≥100**%）	10	100	100		9	未移交，正在办理
		成本指标	目标1：项目总投资（万元）	10	533.66	527.18		10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1：亩均年节水≥**立方米	13	145	145	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	13	
社会效益指标		指标1：改善灌溉面积≥**亩	14	2280	2280	14			
可持续影响指标		指标1：工程设计使用年限（≥**年）	13	10	10	13			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：受益贫困人口满意度（≥**%）	20	95	97	同效益指标得分计算方式	20		
总分				100				99	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**)，则得分计算方法：全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤**)，则得分计算方法：年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		原州区彭堡镇彭堡等村蔬菜基地高效节水灌溉工程								
主管部门及代码		固原市原州区水务局1164222101016245XC			实施单位		原州区中小型水利建设项目办公室			
项目资金 (万元)		类别			年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额			323.6		316.08			
		其中：财政拨款			180		172.48			
		其他资金			143.6		143.60			
年度总体目标		目标1：铺设管道609.041公里。 目标2：配套各类建筑物95座。 目标3：新建调蓄水池4座，总容积2.0万立方米 目标4：新建加压泵站4座。 目标5：安装喷头67892个。				该项目完成铺设管道609.041公里，配套各类建筑物95座，新建调蓄水池4座，总容积2.0万立方米，新建加压泵站4座，安装喷头67892个。完成目标的全部建设内容。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
		产出指标 (40分)	数量指标	目标1：管道铺设≥**公里	9	609.041	609.041	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	9	
				目标2：配套各类建筑物≥**座	0.1	95	95		0.1	
				目标3：新建蓄水池≥**座	0.5	4	4		0.5	
				目标4：新建加压泵站≥**座	0.2	4	4		0.2	
				目标5：安装喷头≥**个	0.2	67892	67892		0.2	
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率（100%）	10	100	100	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
			时效指标	指标1：项目（工程）完成及时率（≥100**%）	10	100		100	9	未移交，正在办理
			成本指标	目标1：项目总投资（万元）	10	323.6		316.08	10	
		效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1：亩均年节水≥**立方米	13	220	220	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	13	
社会效益指标	指标1：改善灌溉面积≥**万亩		14	8585	8585	14				
可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限（≥**年）		13	10	10	13				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：受益贫困人口满意度（≥**%）	20	95	95	同效益指标得分计算方式。	20			
总分					100				99	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**)，则得分计算方法：全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤**)，则得分计算方法：年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		固原市原州区乔洼村等片区蔬菜基地高效节水灌溉改造提升工程							
主管部门及代码		固原市原州区水务局1164222101016245XC			实施单位		原州区中小型水利建设项目办公室		
项目资金 (万元)		类别			年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额			494.84		480.84		
		其中：财政拨款			246		232.00		
		其他资金			248.84		248.84		
年度总体目标		目标1：改造泵站6座。 目标3：新建过滤器房1座。 目标5：改造提升蓄水池5座。 目标7：新建建筑物429座。 目标2：新建泵房1座。 目标4：翻建井泵房3座。 目标6：铺设管道38.34公里 目标8：田间滴灌带1696.42公里。				该项目完成改造泵站6座，新建泵房1座，新建过滤器房1座，翻建井泵房3座，改造提升蓄水池5座，铺设管道38.34公里，新建建筑物429座，田间滴灌带1696.42公里。完成年初设定的全部目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	目标1：改造泵站≥**座	1	6	6	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	1	
			目标2：新建泵房≥**座	1	1	1		1	
			目标3：新建过滤器房≥**座	1	1	1		1	
			目标4：翻建井泵房≥**座	2	3	3		2	
			目标5：改造提升蓄水池≥**座	2	5	5		2	
			目标6：铺设管道≥**公里	1	38.34	38.34		1	
			目标7：新建建筑物≥**座	1	429	429		1	
			目标8：田间滴灌带≥**公里	1	1696.42	1.6		1	
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率（100%）	10	100	100	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	指标1：项目（工程）完成及时率（≥100**%）	10	100	100		7	已完成分部、单位工程验收，项目正在结算，未完成竣工决算报告及竣工验收
		成本指标	目标1：项目总投资	10	494.84	480.84		10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1：亩均年节水≥**立方米	13	145	145	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	13	
		社会效益指标	指标1：改善灌溉面积≥**万亩	14	5453	5453		14	
		可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限（≥**年）	13	10	10		13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益贫困人口满意度（≥**%）	20	95	95	同效益指标得分计算方式	20	
总分				100				97	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**)，则得分计算方法：全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤**)，则得分计算方法：年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		固原市原州区头营镇徐河村蔬菜基地高效节水灌溉工程							
主管部门及代码		固原市原州区水务局1164222101016245XC			实施单位		原州区中小型水利建设项目办公室		
项目资金 (万元)		类别			年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			161.25		161.25		
		其中:财政拨款			10		10		
		其他资金			151.25		151.25		
年度总体目标	目标1: 铺设管道45.038公里。 目标2: 配套各类建筑物16座。 目标3: 安装喷头5050个。				完成铺设管道45.038公里, 配套各类建筑物16座, 安装喷头5050个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 管道铺设≥**公里	4	45.038	45.038	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	
			指标2: 配套各类建筑物≥**座	4	16	16		4	
			指标3: 安装喷头≥**个	2	5050	5050		2	
		质量指标	指标1: 项目(工程)验收合格率(100%)	10	100	100	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	指标1: 项目(工程)完成及时率(≥100**%)	10	100	100		8	完成分部、单位工程验收及结算审计, 未竣工验收
		成本指标	指标1: 项目总投资	10.0	161.25	161.25		10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 亩均年节水≥**立方米	13	220	220	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	13	
		社会效益指标	指标1: 改善灌溉面积≥**亩	14	500	500		14	
		可持续影响指标	指标1: 工程设计使用年限(≥**年)	13	10	10		13	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益贫困人口满意度(≥**%)	20	95	95	同效益指标得分计算方式。	20	
总分				100				98	

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

绩效目标自评表

2023年度

项目名称		原州区2022年黄铎堡镇曹堡村高标准农田建设项目（高效节水）								
主管部门及代码		固原市原州区水务局1164222101016245XC				实施单位		原州区中小型水利建设项目办公室		
项目资金（万元）		类别				年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额				18.46		8.46		
		其中：本年财政拨款				10		0		
		其他资金				8.46		8.46		
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况				
	目标1：土地平整及土地改良面积1385亩；目标2：铺设PVC管道7.34公里；目标3：铺设软管11.1公里；目标4：铺设滴灌带1050公里；目标5：配套建筑物35座；目标6：新建泵站1座；目标7：新建砂砾石道路2.5公里；目标8：安装田间阀门自动化控制设施72套；目标9：安装变压器1台。					土地平整及土地改良面积667亩；铺设PVC管道5.61公里；铺设软管5.34公里；铺设滴灌带505.3公里；配套建筑物26座；新建泵站1座；新建砂砾石道路2.12公里；安装田间阀门自动化控制设施37套；安装变压器1台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标（40分）	数量指标	土地平整及土地改良面积≥**（亩）	2	1385	667	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	1	批复灌溉面积1400亩，实际流转土地面积667亩。	
			铺设PVC管道≥**（km）	1	7.34	5.61		0.8		
			铺设软管≥**（km）	1	11.1	5.34		0.6		
			铺设滴灌带≥**（km）	1	1050	505.3		0.5		
			配套建筑物≥**（座）	1	35	26		0.6		
			新建砂砾石道路≥**公里	1	2.5	2.12		0.8		
			安装田间阀门自动化控制设施≥**套	1	72	37		0.5		
			新建泵站≥**座	1	1	1	1			
			安装变压器≥**台	1	1	1	1			
		质量指标	项目（工程）验收合格率（≥**%）	10	100	100	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	10	100	100		10		
		成本指标	投资不超过当年批复概算金额**万元	10	18.46	8.46		7		
	效益指标（40分）	经济效益指标	通过原州区公众调查问卷调查生产条件改善带动农业亩均产量增加≥**kg	10	750	750	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	批复灌溉面积1400亩，实际流转土地面积667亩。	
		社会效益指标	通过原州区公众调查问卷调查受益人数≥**人	10	1902	950		6		
			通过原州区公众调查问卷调查改善灌溉面积≥**亩	10	1400	667		6		
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	10	15	15		10		
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	20	95	95	同效益指标得分计算方式	20		
总分				100				85.8		

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。



绩效目标自评表

2023年度

项目名称		原州区2022年头营镇马庄村高标准农田建设项目（高效节水）								
主管部门及代码		固原市原州区水务局1164222101016245XC				实施单位		原州区中小型水利建设项目办公室		
项目资金（万元）		类别				年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额				105.12		95.12		
		其中：财政拨款				10		0		
		其他资金				95.12		95.12		
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况				
	目标1：土地平整及土地改良面积1574.1亩；目标2：铺设PVC管道15.56公里；目标3：铺设软管13.92公里；目标4：滴灌带1208.5公里；目标5：配套建筑物46座；目标6：安装田间阀门自动化控制设施140套。					完成土地平整及土地改良面积1574.1亩；铺设PVC管道14.73公里；铺设软管13.92公里；滴灌带1208.5公里；配套建筑物47座；安装田间阀门自动化控制设施131套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标（40分）	数量指标	土地平整及土地改良面积≥**（亩）	4	1574.1	1574.1	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	4		
			铺设PVC管道≥**（km）	4	15.56	14.73		3.5	批复灌溉面积1749亩，实际流转土地	
			铺设软管≥**（km）	4	13.92	13.92		4		
			铺设滴灌带≥**（km）	4	1208.5	1208.5		4		
			配套建筑物≥**（座）	4	46	47		4		
			安装田间阀门自动化控制设施≥**套	4	140	131		3.5	批复灌溉面积1749亩，实际流转土地面积1595亩。	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（≥**%）	5	100	100	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	5	100	100		5		
		成本指标	投资不超过当年批复概算金额**万元	6	105.12	95.12		5		
		效益指标（40分）	经济效益指标	通过原州区公众调查问卷调查生产条件改善带动农业亩均产量增加≥**kg	10	800	800	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			社会效益指标	通过原州区公众调查问卷调查受益人数≥**人	10	2738	2500		9	批复灌溉面积1749亩，实际流转土地面积1595亩。
				通过原州区公众调查问卷调查改善灌溉面积≥**亩	10	1749	1595		9	
			可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	10	15	15		10	
		满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	20	95	95	同效益指标得分计算方式	20	
	总分				100				96	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

绩效目标自评表

2023年度

项目名称		原州区2022年头营镇杨庄村高效节水灌溉提升改造工程								
主管部门及代码		固原市原州区水务局 1164222101016245XC			实施单位		原州区中小型水利建设项目办公室			
项目资金（万元）		类别			年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额			179.59		156.59			
		其中：本年财政拨款			23		0			
		其他资金			156.59		156.59			
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况				
	目标1：铺设PVC管道9.83公里；目标2：铺设软管7.03公里；目标3：铺设滴灌带780.65公里；目标4：配套建筑物40座；目标5：维修蓄水池1座；目标6：维修泵站1座；目标7：安装田间阀门自动化控制设施73套。					铺设PVC管道9.93公里；铺设软管7.07公里；铺设滴灌带780.65公里；配套建筑物45座；维修蓄水池1座；维修泵站1座；安装田间阀门自动化控制设施71套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标（40分）	数量指标	铺设PVC管道≥**（km）	5	9.83	9.93	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
			铺设软管≥**（km）	5	7.03	7.07		5		
			铺设滴灌带≥**（km）	5	780.65	780.65		5		
			配套建筑物≥**（座）	5	40	45		5		
			维修蓄水池≥**（座）	5	1	0		0	本次维修资金不能满足施工要求	
			维修泵站≥**（座）	5	1	1		5		
			安装田间阀门自动化控制设施≥**套	5	73	71		5		
		质量指标	项目（工程）验收合格率（≥**%）	5	100	100	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	5	100	100		5		
		成本指标	投资不超过当年批复概算金额**万元	5	105.12	95.12		4		
	效益指标（40分）	经济效益指标	通过原州区公众调查问卷调查生产条件改善带动农业亩均产量增加≥**kg	10	400	400	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		社会效益指标	通过原州区公众调查问卷调查受益人数≥**人	5	3126	3126		5		
			通过原州区公众调查问卷调查改善灌溉面积≥**亩	5	1100	1100		5		
可持续影响指标		工程设计使用年限（≥**年）	10	15	15	10				
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度（≥**%）	20	95	95		20			
总分				100				94		

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。