

绩效目标自评表

2023年度

项目名称		2023年扬黄灌区金轮调蓄水池维修加固工程																
主管部门及代码		固原市原州区水务局 1164222101016245XC			实施单位		原州区中小型水利建设项目办公室											
项目资金（万元）		类别		年初预算数		全年执行数												
		年度资金总额（万元）		60		60												
		其中：本年财政拨款		60		60												
		其他资金																
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况													
	维修加固金轮8万 ³ 调蓄水池1座。				完成维修加固金轮8万 ³ 蓄水池工程建设内容的95%。													
一级指标		二级指标		三级指标		分值		年度指标值（A）		全年实际值（B）		得分		未完成原因分析				
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标		维修加固金轮8万 ³ 调蓄水池≥**（座）		10		1		完成蓄水池工程建设内容的95%		完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		9.5		批复建设期限2023年5月至24年4月份		
		质量指标		项目（工程）验收合格率（≥**%）		10		100		尚未完工		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。		0		同上		
		时效指标		项目完成及时率（≥**%）		10		100		尚未完工		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		9.5		同上		
		成本指标		投资是否控制在批复概算金额内		10		是		是				10				
	效益指标 (40分)		经济效益指标															
			社会效益指标		受益人数（≥**人）		14		280		尚未完工		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。		0		批复建设期限2023年5月至24年4月份	
			生态效益指标		水资源利用率是否比上年提高		13		是		尚未完工		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		0			
			可持续影响指标		已建工程是否达到设计标准		13		是		尚未完工				0			
	满意度指标 (20分)		服务对象满意度指标		受益人口满意度（≥**%）		20		95		尚未完工		同效益指标得分计算方式		0			
	总分						100						29					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。