

绩效目标自评表

2023年度

项目名称		原州区鸭儿沟25万立方米灌溉蓄水池抢险维修工程							
主管部门及代码		固原市原州区水务局1164222101016245XC			实施单位		原州区中小型水利建设项目办公室		
项目资金（万元）		类别			年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额（万元）			30		30		
		其中：本年财政拨款			30		30		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况				
	维修加固鸭儿沟25万立方米蓄水池1座。				完成维修加固鸭儿沟25万 ³ 蓄水池工程建设内容的90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)		得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	维修加固鸭儿沟25万立方米蓄水池≥**（座）	10	1	完成蓄水池工程建设内容的90%。	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	9	该蓄水池合同建设期限为2023年11月13日至24年1月12日。
		质量指标	项目（工程）验收合格率（≥**%）	10	100	尚未完工	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	0	同上
		时效指标	项目完成及时率（≥**%）	10	100	尚未完工	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	9	同上
		成本指标	投资是否控制在批复概算金额内	10	是	是		10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	能否提升灌区区域内农业生产产量	10	可提升	尚未完工	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	0	同上
		社会效益指标	受益人数（≥**人）	10	2120	尚未完工	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	同上
		生态效益指标	水资源利用率是否比上年提高	10	是	尚未完工		0	同上
		可持续影响指标	已建工程是否达到设计标准	10	是	尚未完工		0	同上
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	20	95	尚未完工	同效益指标得分计算方式	0	同上
	总分				100				28

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。