



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		明堡新村道路及给排水改造工程								
主管部门及代码		原州区住建局11642221010124842			实施单位		固原市原州区住房和城乡建设和交通局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年执行数						
		年度资金总额:		0		430				
		其中:财政拨款		0		430				
		其他资金								
年度总体目标		<p>目标1:完成硬化道路1.141公里; 目标2:项目工程验收合格率为100%; 目标3:项目工程完成及时率为100%; 目标4:430万元; 目标5:受益人数1827人; 目标6:使用年限10年; 目标7:项目区人口满意度为90%。</p> <p>本项目位于原州区明堡新村,有居民522户,人口1827人,脱贫户0户0人,监测户农户0户0人,为城市基础设施改建工程,由一条主线和三条支线组成,全长1141.258米,明堡新村道路及排水问题多年来一直困扰着当地居民,这次我局以标准高、速度快、质量好的状态完成了建设任务,各项绩效指标均达到预期目标,给当地居民创造了优美舒适的环境,彻底解决了出行难问题,有力的提升了人民群众的幸福感和获得感,促进民族聚集地农产品的快速流通和乡村旅游业发展,助推了农业增效和农民增收;便利的农村交通条件促进了农村与城市的信息交流,扩大了民族聚集地区对外沟通交往程度,随着农村生产生活条件的改善以及城乡差别缩小,农民生活方式将会发生根本转变,城乡生活也将实现和谐交融。</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (60分)	数量指标	指标1:道路硬化**km	20	1.141	1.141	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分	20		
		质量指标	指标1:项目(工程)自验收合格率(100%)	20	100	100	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	20		
		时效指标	指标1:项目(工程)完成及时率(100%)	10	100	100	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值	10		
		成本指标	指标1:成本控制率(≤预算)	10	430	430	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	本项目概算资金775.88万元,实际到位430万元,支付430万元,剩余345.88万元争取明	
	效益指标 (30)	社会效益指标	指标1:受益人数(人)	20	1827人	1827人	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值	20		
		可持续影响指标	指标1:使用年限*年	10	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:项目区人口满意度%	10	90	90	同效益指标得分计算方式。	10		
	总分				100					