

绩效目标自评表

(2024年度)



项目名称	原州区2024年农村联户道路硬化工程			项目负责人及电话	郭保平139*****			
主管部门	固原市原州区住房和城乡建设和交通局			实施单位	固原市原州区住房和城乡建设和交通局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	239.12	239.12	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	239.12	239.12		100%			
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	总目标: 新建联户道路50公里, 进一步保障了沿线群众的生产生活的出行安全和交通畅通。 质量指标: 项目工程验收合格率为100%; 时效指标: 项目工程完成及时率为100%; 项目成本指标: 239.12万元; 社会效益指标: 受益人数20000人; 可持续影响指标: 使用年限10年; 服务对象满意度指标: 项目区人口满意度为96%			新建联户道路10公里, 保障了沿线群众的生产生活的出行安全和交通畅通				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 道路硬化**公里	20	50公里	10公里	20	跨年项目, 当年硬化道路已完成
		质量指标	指标1: 项目(工程)自验收合格率(100%)	10	100%	100%	10	
		时效指标	指标1: 项目(工程)完成及时率(≥**%)	10	100%	跨年项目	10	
		成本指标	指标1: 成本控制率(≤预算)	10	239.12万元	239.12万元	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 受益人数(人)	20	20000人	跨年项目	20	
		可持续影响指标	指标1: 使用年限(≥**年)	10	10年	跨年项目	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目区人口满意度(≥**%)	10	96%	96%	10	
	总分				100			100