

绩效目标自评表

(2024年度)



项目名称	头营镇石羊子至张崖农村公路			项目负责人及电话	郭保平199****9999			
主管部门	固原市原州区住房和城乡建设和交通局			实施单位	固原市原州区住房和城乡建设和交通局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	715.46	715.46	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	700	700		100%			
	其他资金	15.46	15.46		100%			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 续建完成四级公路8.343公里; 目标2: 项目工程验收合格率为100%; 目标3: 项目工程完成及时率为100%; 目标4: 715.46万元; 目标5: 受益人数3520人; 目标6: 新建公路列养率为100%; 目标7: 项目区人口满意度为95%。			续建完成水泥混凝土路8.343公里, 方便沿线群众生产生活安全出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 道路硬化**公里	20	8.343公里	8.343公里	20	
		质量指标	指标1: 项目(工程)自验收合格率(100%)	10	100%	100%	10	
		时效指标	指标1: 项目(工程)完成及时率(≥**%)	10	100%	100%	10	
		成本指标	指标1: 成本控制率(≤预算)	10	715.46万元	715.46万元	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 受益人数(人)	20	3520人	3520人	10	
		可持续影响指标	指标1: 新建公路列养率(≥**%)	10	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目区人口满意度(≥**%)	10	95%	95%	10	
总分				100			100	