

绩效目标自评表

2024年度

项目名称	2023年扬黄灌区陈庄调蓄水池维修加固工程			项目负责人及电话	常耀碧			
主管部门	固原市原州区水务局			实施单位	原州区中小型水利建设项目办公室			
资金情况 (万元)	全年预算书(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额(万元)	352	352	10	100.00%	10		
	其中:本年财政拨款	352	352	10	100.00%	10		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
	维修加固陈庄10万m ³ 蓄水池1座。			完成维修加固陈庄10万m ³ 蓄水池1座。				
	级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	维修加固陈庄10万m ³ 蓄水池≥** (座)	12	1	1	12	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(≥**%)	13	100	100	13	
		时效指标	项目完成及时率(≥**%)	13	100	100	13	
		成本指标	不超过当年概算总投资**万元	12	352	352	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	灌区经济作物增加净效益**元/亩	7	150	150	7	
		社会效益指标	受益人数(≥**人)	7	1152	1152	7	
			解决项目区农业灌溉面积≥**亩	7	1240	1240	7	
	可持续影响指标	工程设计使用年限≥**年	9	30	30	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	10	95	95	10	
	总分				100			100

绩效目标自评表填报注意事项如下:

- 一级指标分值设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。上述权重可根据项目实际情况进行适当调整,但加总后应等于100分;预算资金申请单位可根据各项指标重要程度确定二级指标的分值,得分最高不能超过该指标分值上限。
- 定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。
- 定量指标若为正向指标(即指标值为>*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值*该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
- 绩效三级指标与年度指标值以申报表填列为主,全年实际值以项目实际情况为主。项目未完成原因及采取措施填列在最后一列。