

# 固原市

## 原州区发展和改革局文件

原发改项目〔2024〕57号

### 关于对原州区张易镇马莲川河(张易段)河道治理基础设施建设2023年以工代赈示范项目 县级验收通报

原州区张易镇人民政府:

你单位报来《关于申请对原州区张易镇马莲川河(张易段)河道治理基础设施建设2023年以工代赈示范项目进行县级验收的报告》(张政发〔2024〕113号)收悉,依据《关于印发〈原州区政府投资项目管理办法(试行)〉的通知》(原政规发〔2022〕2号)、《自治区发展改革委关于下达以工代赈示范工程2023年第四批中央预算内投资计划的通知》(宁发改地区〔2023〕537号)、《关于对原州区张易镇马莲川河(张易段)河道治理基础设施建设2023年以工代赈示范项目初步设计的批复》(原审批发

[2023] 143号)精神,由我局牵头,会同审批、农业农村、张易镇等部门(单位)及相关行业专家于2024年9月24日对该项目进行了县级验收。

### 一、项目下达的建设内容、地点及资金情况

在原州区张易镇张易村等,对马莲川河张易段进行河道整治,工程内容包括:河道疏浚、填筑护堤、岸坡砌护、过水路面。(一)河道疏浚:工程扩整疏浚河道总长度5.2千米,内边坡1:1.5,外边坡1:1.5。(二)填筑护堤:护堤内边坡坡比1:1.5,外边坡坡比为1:1.5,护堤为土护堤,宽3米,回填土压实度不小于0.93,若回填料为砂砾石,要求为级配滤料,相对密度不小于0.65。(三)岸坡砌护:马莲川河张易段河道布置护岸工程共计长12.2千米,其中干流左岸长7.3千米,右岸长4.87千米。均采用浆砌石坡式结构护岸,内边坡坡比1:1.5,坡面砌筑厚0.3米,坡脚基础宽0.8米,深1.2\1.5米。(四)过水路面:工程新建过水路面5座,路面宽均为4.5米,分别位于河道治理段桩号为:K0+550米、K1+050米、K1+860米、K2+300米、K6+970米,前三桩号处过水路面长均为40米,后两者长度分别为50米和80米。过水路面为双孔钢筋砼涵洞,路面为C25混凝土路面,涵洞为单孔净跨4米,洞高1米。

建设年限为2023年9月-2024年9月。

项目概算总投资1019.88万元,其资金来源为申请中央预算内以工代赈资金800万元(劳务报酬不低于271万元,占中央预算内以工代赈资金的33.9%,解决当地农村就业人口150人),

县级财政配套 219.88 万元。

## 二、项目组织实施部门

项目建设单位为原州区张易镇人民政府

## 三、项目实施部门自验完成情况

项目完成后，项目实施单位高度重视，邀请技术人员与施工、监理、设计组成验收小组对工程建设情况进行了自查验收。自查验收严格执行实地调查、現地丈量等方法，保证了验收结果的正确性。

经自查验收，项目完成情况如下：

河道疏浚：砂砾石开挖 33839.11 立方米、砂砾石回填 19949.95 立方米；岸坡砌护：土方开挖 4096.92 立方米、土方回填 5267.47 立方米，砂砾石开挖 9559.47 立方米、砂砾石回填 12290.74 立方米；过水路面：新建过水路面 5 座，分别位于河道治理段桩号为：K0+550m、K1+050m、K1+860m、K2+300m、K6+970m；岸坡绿化：种植草坪（扁穗冰草）5070 平方米、种植漳河柳 345 株。竣工标志牌 2 座。工程质量合格。

项目实际完成投资 871.302541 万元，到位资金 893 万元，已支付 758.820194 万元。

## 四、县级验收情况

2024 年 9 月 24 日，由我局牵头，会同审批、农业农村、张易镇等部门（单位）及相关行业专家对该项目进行了县级验收。验收组首先听取了项目实施部门对项目执行、资金使用及自验情况汇报。对项目管理、资金使用、自验资料及项目执行情况

内业资料进行了查看；外业按工程量、建设地点、质量、数量、效益等进行了实地查看，现场对照批复和自验内容进行现场抽查。经抽查与自验结果基本相符。

## 五、资金拨付与管理

项目实施单位对原州区张易镇马莲川河(张易段)河道治理基础设施建设 2023 年以工代赈示范项目专项资金实行了专帐核算、专款专用、严格管理，没有截留、挪用和作为其他项目地方配套资金的行为，也没有违反专项资金使用规定。

项目实际完成投资 871.302541 万元，到位资金 893 万元(其中：中央预算内以工代赈示范 800 万元，地方配套资金 93 万元)，已支付 758.820194 万元。项目已由原州区财政局完成项目竣工财务决算，并出具审查报告(原财(决审)字〔2024〕58 号)。

## 六、劳务报酬发放

项目实施单位能够执行以工代赈相关政策要求，完成了批复下达的务工内容，吸纳当地务工群众 381 人，发放劳务报酬 271.0503 万元。

## 七、验收结论

经现场查看内业资料和外业抽查，基本完成了批复的建设内容，内业资料基本齐全，运行情况良好，同意通过县级验收。

## 八、存在问题及建议

1. 建议项目建设单位对各级检查验收当场提出的问题全面及时整改到位。及时兑付项目剩余工程款。

2. 进一步强化项目程序化管理，加强财务和内业资料的管



理，特别要注重项目建设过程资料的收集与整理装订（包括勘测设计、审批、招投标、监理、施工、审计、验收、公示、劳务报酬等文字资料和建设前中后的图片影像资料），移交归档永久保存。

3. 项目建设单位对形成的固定资产及时登记移交，明确后期管护主体；加强项目管理和后期维护，确保项目效益的正确发挥。

附件：工程项目竣工（县级）验收单

固原市原州区发展和改革局

2024年11月29日



---




原州区发改局综合办公室

2024年11月29日印发

---



# 工程项目竣工（县级）验收单

项目名称	原州区张易镇马莲川河(张易段)河道治理基础设施建设 2023年以工代赈示范项目		项目批复时间	2023年8月8日
项目下达、批复文件及文号	《自治区发展改革委关于下达以工代赈示范工程2023年第四批中央预算内投资计划的通知》(宁发改地区〔2023〕537号)、《关于对原州区张易镇马莲川河(张易段)河道治理基础设施建设2023年以工代赈示范项目初步设计的批复》(原审批发〔2023〕143号)			
项目批复建设规模、内容及地点	该项目位于原州区张易镇张易村。建设规模及内容：对马莲川河张易段进行河道整治，工程内容包括：河道疏浚、填筑护堤、岸坡砌护、过水路面。(一)河道疏浚：工程扩整疏浚河道总长度5.2千米，内边坡1:1.5，外边坡1:1.5。(二)填筑护堤：护堤内边坡坡比1:1.5，外边坡坡比为1:1.5，护堤为土护堤，宽3米，回填土压实度不小于0.93，若回填料为砂砾石，要求为级配滤料，相对密度不小于0.65。(三)岸坡砌护：马莲川河张易段河道布置护岸工程共计长12.2千米，其中干流左岸长7.3千米，右岸长4.87千米。均采用浆砌石坡式结构护岸，内边坡坡比1:1.5，坡面砌筑厚0.3米，坡脚基础宽0.8米，深1.2\1.5米。(四)过水路面：工程新建过水路面5座，路面宽均为4.5米，分别位于河道治理段桩号为：K0+550米、K1+050米、K1+860米、K2+300米、K6+970米，前三桩号处过水路面长均为40米，后两者长度分别为50米和80米。过水路面为双孔钢筋砼涵洞，路面为C25混凝土路面，涵洞为单孔净跨4米，洞高1米。建设年限为2023年9月-2024年9月。			
项目批复投资及资金来源(万元)	该项工程概算总投资1019.88万元，其资金来源为申请中央预算内以工代赈资金800万元(劳务报酬不低于271万元，占中央预算内以工代赈资金的33.9%，解决当地农村就业人口150人)，县级财政配套219.88万元。			
开工时间	2023年10月18日	竣工时间	2024年6月10日	
实际完成建设内容	<p>1. 河道疏浚：砂砾石开挖33839.11m<sup>3</sup>，砂砾石回填19949.95m<sup>3</sup>。</p> <p>2. 岸坡砌护：土方开挖4096.92m<sup>3</sup>，土方回填5267.47m<sup>3</sup>，砂砾石开挖9559.47m<sup>3</sup>，砂砾石回填12290.74m<sup>3</sup>。</p> <p>3. 过水路面：新建过水路面5座，桩号分别为：K0+550m、K1+050m、K1+860m、K2+300m、K6+970m。</p> <p>4. 岸坡绿化：种植草坪(偏穗冰草)5070m<sup>2</sup>，种植樟河柳345株，该2标段挂牌2座。</p> <p>5. 2人工工资发放2710503元，达到批复标准。</p>			
实际完成投资	871.302541万元	审计情况	竣工财务决算已审查	
验收时间	2024年9月24日			
验收意见：	验收委员会查验内业资料及现场，批复建设内容基本完成，内业资料基本齐全，同意通过竣工验收。		验收组长(签字)： 	
专家(签字)：			验收副组长(签字)： 	



验收组成员签字

姓名	工作单位	职务(职称)	签字
张伟	固原市水利工程质量监督站	高工	张伟
张六学	原州区水务局	二工	张六学
顾怀富	原州区水务局	高工	顾怀富
张永学	原州区水务局		张永学
寇文惠	原州区发改局		寇文惠
寇心祥	原州区审批局		寇心祥

被验收单位参加人员签字

姓名	工作单位	职务(职称)	签字
徐鹏升	张易镇人民政府	主任	徐鹏升
马守元	张易镇人民政府	甲方	马守元
柏晓民	张易镇人民政府	经济办主任	柏晓民
陈俞	张易镇人民政府	综合办主任	陈俞
赵璐	张易镇人民政府	综合办干事	赵璐
康新潮	固原市水利勘测设计院	设计	康新潮
朱福强	宁夏恒建建设工程有限公司	项目经理	朱福强
凌明	宁夏恒建建设工程有限公司	总包	凌明
常雪娟	宁夏恒建建设工程有限公司	项目经理	常雪娟

建设单位:



2024年9月24日(盖章)

实施单位:

年 月 日(盖章)

监理单位:



2024年9月24日(盖章)

施工企业:



2024年9月24日(盖章)