



# 绩效目标自评表

2024年度

项目名称				项目负责人及电话		常耀碧		
主管部门		实施单位		原州区中小型水利建设项目办公室				
项目资金 (万元)	全年预算书 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额 (万元)		240.04	240.04	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款		240.04	240.04	10	100.00%	10	
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况			
	维修加固金轮8万 <sup>m</sup> 蓄水池1座。				完成维修加固金轮8万 <sup>m</sup> 蓄水池1座。			
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	维修加固金轮8万 <sup>m</sup> 蓄水池≥** (座)	12	1	1	12	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (≥**%)	13	100	100	13	
		时效指标	项目完成及时率 (≥**%)	13	100	100	13	
		成本指标	不超过当年概算总投资**万元	12	240.04	240.04	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	灌区经济作物增加净效益**元/亩	7	150	150	7	
		社会效益指标	受益人数 (≥**人)	7	608	608	7	
			解决项目区农业灌溉面积≥**亩	7	746	746	7	
		可持续影响指标	工程设计使用年限≥**年	9	30	30	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥**%)	10	95	95	10	
	总分				100			100

### 绩效目标自评表填报注意事项如下:

- 一级指标分值设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分, 上述权重可根据项目实际情况进行适当调整, 但加总后应等于100分; 预算资金申请单位可根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分最高不能超过该指标分值上限。
- 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含80%)、80%-60% (含60%)、60%-0%合理确定得分。
- 定量指标若为正向指标 (即指标值为>\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值\*该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为<\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值\*该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
- 绩效三级指标与年度指标值以中报表填列为主, 全年实际值以项目实际情况为主, 项目未完成原因及采取措施填列在最后一列。